







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACHICHILCO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 180 TLACHICHILCO  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 40,201,203.00

Hoja: 24/07/2024  
 Fecha de Aprobación: 24/07/2024

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones	
						Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
						%	Fechas reales	%	Fechas reales																								Inicio		Término
SJ	01	a	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 138 CLAVE: 3005101380	30180001	EL NARANJAL	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	9.00		
2024	30	180	0013																													ALUMNO	0.00		
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN JOSÉ NARANJAL - EL LINDERO XICOTENCALT	30180001	SAN JOSÉ NARANJAL	87.00	10/05/2024	0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.80	2 de 5	
2024	30	180	0014																													PERSONA	415.00		
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO (E.C. TLACHICHILCO - ZACUALPAN) - EL SÚCHIL	30180003	EL SÚCHIL	43.00	05/08/2024	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00		
2024	30	180	0015																													PERSONA	145.00		
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO XICOTENCALT - BARRIO LOS PEREZ	30180001	XICOTENCALT (PALOS ALTOS)	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.20		
2024	30	180	0016																													PERSONA	234.00		
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO TLACHICHILCO - JABONERA	30180000	TLACHICHILCO	80.00	02/05/2024	0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	15.00		
2024	30	180	0017																													PERSONA	6,500.00		
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON RAMPA DE CONCRETO EN PENDIENTE PRONUNCIADA TRAMO NARANJAL SAN JOSE - EL LLANO	30180006	EL NARANJAL	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00		
2024	30	180	0018																													PERSONA	120.00		
UM	02	bc	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO	30180001	TUZANCALLI	0.00		0.00		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2024	30	180	0019																													PERSONA	77.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL SALIDA A TEXCA CHIQUITO (2DA ETAPA)	30180002	LA MINA	97.00	04/05/2024	89.96	18/06/2024	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	728.00	
2024	30	180	0020																													PERSONA	176.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA	30180003	EL COYOL ENCINAL	42.00	06/06/2024	0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	350.00	
2024	30	180	0021																													PERSONA	83.00		
SE	02	f	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR UNIBANCO A BASE DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA	30180001	SAN JOSÉ NARANJAL	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	142.50	
2024	30	180	0022																													PERSONA	321.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL BARRIO LA MIRADOR	30180001	SAN JOSÉ NARANJAL	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	320.00	
2024	30	180	0023																													PERSONA	221.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA  
 TLACHICHILCO, VER.  
 SELLO DIGITAL: MZlzkujYDg/UdYX4qAphUZcaqj4dGZ/qPTu1W7zfmDLNRuDIkw776bkucKuCcSTUA7LyzOKND0rCYcOWK+LRgH4j1pXIMcayQT30nyf6AroKfPzUXzxiR55eHXhPrzeDeU1Jz6PwHDELGoTmghu1uPrHRBQtro64WHotY=  
 2022 - 2025

Nancy Ruíz Hernández  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Diego Armijo Ríos Páez  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Yessica Trujillo Hernández  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA  
 TLACHICHILCO, VER.  
 2022 - 2025

Juan Quintana Trejo  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CONTRALORÍA  
 TLACHICHILCO  
 2022 - 2025











