



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACHICHILCO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2023
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 180 TLACHICHILCO
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 38,398,488.00

Hojas: 26/07/2023
Fecha de Aprobación: 26/07/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones															
					Físico		Financiero			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas													
					%	Fechas reales	%	Fechas reales	Inicio																									Término	Inicio	Término										
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	301800047	EL COYOL	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00									
2023	30	180	0002																																											
SC	01	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	301800016	TIERRA COLORADA	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,300.00	de 6						
2023	30	180	0001																																											
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	301800002	APETLACO	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00						
2023	30	180	0003																																											
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	301800024	TEXCÁCHOUITO	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
2023	30	180	0004																																											
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	301800033	EL MIRADOR DE LA LLAVE	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00				
2023	30	180	0005																																											
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	301800028	EL MIRADOR	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	440.00			
2023	30	180	0006																																											
BH	01	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME	301800029	LA SOLEDAD	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00		
2023	30	180	0007																																											
BH	01	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE ACERO	301800008	LANDERO Y COSS	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00		
2023	30	180	0008																																											
BH	01	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE ACERO	301800009	LA LLAVE	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	
2023	30	180	0009																																											
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) A BASE DE LUMINARIAS SOLARES	301800047	EL COYOL	0.00		0.00		380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	20.00		
2023	30	180	0010																																											
BH	01	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE ACERO	301800020	LA SOLEDAD	0.00		0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	
2023	30	180	0011																																											

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TLACHICHILCO, VER.
SELLO DIGITAL: zLv26UPLIXkDQbb7YsZWtLsVlqmEEdrv978VF8cHUNve/7sRoZfYUc6LF2r75SD81+xhrjOJ25Iph9oF5i736P4wNxovihUFvvgzrel2RSyk3s/Jks6qED/BpSAZI08W/xMFboD2lQ8yPHICLCevi04UW6L5PkHSWi4t7PyljLU=
2022 - 2025

TR/1/2023/TLACHICHILCO/122678
Diego Armando Casas Priar
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TLACHICHILCO, VER.
2022 - 2025

Yessenia Trejo Martínez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan Quintana Trejo
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
TLACHICHILCO
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACHICHILCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 180 TLACHICHILCO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 38,388,488.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas						
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																						
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) CON LUMINARIAS SOLARES	30180000 6	GÓMEZ FARIAS	0.00		0.00		85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	17.00		
2023 30 180 0012																										PERSONA	116.00		
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) CON LUMINARIAS SOLARES	30180003 4	DESPENSA GRANDE	0.00		0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	12.00	2 de 6	
2023 30 180 0013																										PERSONA	75.00		
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) CON LUMINARIAS SOLARES	30180002 6	EL MIRADOR	0.00		0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	12.00		
2023 30 180 0014																										PERSONA	183.00		
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) CON LUMINARIAS SOLARES	30180002 5	LA MINA	0.00		0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	12.00		
2023 30 180 0015																										PERSONA	182.00		
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) CON LUMINARIAS SOLARES	30180009 1	EL LLANO	0.00		0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	14.00		
2023 30 180 0016																										PERSONA	218.00		
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) CON LUMINARIAS SOLARES	30180002 4	TEXCÁ CHIQUITO	0.00		0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	12.00		
2023 30 180 0017																										PERSONA	108.00		
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TUZANCALI - ARROYO GRANDE	30180001 7	TUZANCALI	80.00	02/05/2023	79.82	12/05/2023	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,440.37	718,440.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	5.00	
2023 30 180 0018																										PERSONA	120.00		
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ARROYO GRANDE - DOS CAMINOS	30180007 3	ARROYO GRANDE (EL ARROYO)	80.00	02/05/2023	79.79	12/05/2023	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,160.88	718,160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	5.00	
2023 30 180 0019																										PERSONA	120.00		
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TEXCÁ CHIQUITO - LA MINA	30180002 4	TEXCÁ CHIQUITO	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.80		
2023 30 180 0020																										PERSONA	2,288.00		
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES E.C. (SAN JOSÉ NARANJAL - TLACHICHILCO) - SAN JOSÉ NARANJAL (BARRIO EL MIRADOR)	30180001 2	SAN JOSÉ NARANJAL	72.00	08/05/2023	71.85	24/05/2023	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,417.81	863,417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	
2023 30 180 0021																										PERSONA	307.00		
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EL COYOIL ENCINAL - POZA SECA	30180003 1	EL COYOIL ENCINAL	22.00	15/06/2023	21.88	19/06/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,977.45	219,977.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00	
2023 30 180 0022																										PERSONA	150.00		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Mancy Rueda Hernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Diego Armando Alas Priar
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Yessenia Trejo Martínez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Juan Quintana Trejo
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 TLACHICHILCO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 TLACHICHILCO, VER.
 2022 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CONTRALORÍA
 TLACHICHILCO
 2022 - 2025

SELO DIGITAL: zLvZ6UPLXkQXbb7YsZWtLsVlqmEEdrv978VF8cHUNve/7sRoZfYUc6LF2r75SD81+xhrjOJ25Iph9oF5i736P4wNxivihUFvvgzrel2RSyk3s/Jk6qED/BpSAZI08W/xMFboD2IQ8yPHCLCevi04UW6L5PkHSW14t7PyJJLU=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACHICHILCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad:
 Clave y Nombre del Municipio:
 Fuente de Financiamiento:
 Presupuesto Autorizado:

30 Veracruz
 180 TLACHICHILCO
 FAISMUN
 39,398,488.00

Hoja: 25/07/2023
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%	Fechas reales Inicio Término
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	301800016	TIERRA COLORADA	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	300.00	
2023 30 180 0045																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA	301800011	EL NARANJAL	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 de 6
2023 30 180 0046																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (2DA ETAPA)	301800022	LA PAHUA	0.00		0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023 30 180 0047																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL CAMPO DE FUT-SOL	301800013	OTATTLILÁN	0.00		0.00		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023 30 180 0048																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA CLINICA	301800013	OTATTLILÁN	0.00		0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023 30 180 0049																																	
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO A BASE DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO A LA CANCHA MULTIDEPORTEMA	301800023	XALAME	50.00	01/06/2023	49.99	09/06/2023	626,000.00	626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,982.35	312,982.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023 30 180 0050																																	
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL	301800022	LA PAHUA	0.00		0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023 30 180 0051																																	
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBRAMIENTO A LANDEIRO Y COSS EN LA CABECERA MUNICIPAL (2DA ETAPA)	301800001	TLACHICHILCO	0.00		0.00		587,563.80	587,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023 30 180 0052																																	
UM 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA(S)	301800002	APETLACO	0.00		0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023 30 180 0053																																	
UM 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA(S)	301800016	VÍCTOR ROSALES	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023 30 180 0054																																	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 TLACHICHILCO, VER.
 2022 - 2025

Diego Armando Ríos Pizarro
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 TLACHICHILCO, VER.
 2022 - 2025

Yessenia Trejo Martínez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Juan Quintana Tala
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CONTRALORÍA
 TLACHICHILCO
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACHICHILCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 180 TLACHICHILCO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 38,398,488.00


Hoja: 35/07/2023
 Fecha de Aprobación: 30/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio
UB 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30180000	TLACHICHILCO	0.00		0.00		851,954.84	851,954.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	11,278.00	


TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

38,398,488.00 38,398,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,878,207.18 6,878,207.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,288,839.73 1,288,839.73 0.00 0.00 0.00 0.00

Nancy Rueda Hernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Diego Armando Ríos Prior
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



Yesenia Trejo Martínez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Juan Quintero Trejo
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2023/TLACHICHILCO/22637



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACHICHILCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 180 TLACHICHILCO
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 9,853,823.00

Hoja: 25/07/2023
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SP 01	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	30180000 1	TLACHICHILCO	50.00	01/01/2023	43.78	14/03/2023		4,841,000.00	4,841,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,627.00	2,118,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,627.00	2,118,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	44.00		
2023 30 180 0201																																	
SP 02	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	30180000 1	TLACHICHILCO	50.00	01/01/2023	14.19	14/03/2023		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,085.00	156,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,085.00	156,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO	4.00	de 2	
2023 30 180 0202																																	
FM 04	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	30180000 1	TLACHICHILCO	25.00	16/02/2023	21.38	14/03/2023		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,045.00	32,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,045.00	32,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO	4.00		
2023 30 180 0203																																	
SP 02	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	30180000 1	TLACHICHILCO	5.00	14/03/2023	2.82	24/03/2023		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00		
2023 30 180 0204																																	
SP 02	EQUIPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA RADIO COMUNICACIÓN	30180000 1	TLACHICHILCO	15.00	12/06/2023	14.02	13/06/2023		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,835.54	16,835.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,835.54	16,835.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00		
2023 30 180 0205																																	
FM 03	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)	30180000 1	TLACHICHILCO	60.00	01/01/2023	59.49	14/03/2023		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,995.00	118,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,995.00	118,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	8.00		
2023 30 180 0206																																	
FM 04	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	30180000 1	TLACHICHILCO	5.00	13/02/2023	3.67	14/03/2023		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO	6.00		
2023 30 180 0207																																	
FM 06	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	30180000 1	TLACHICHILCO	30.00	01/05/2023	26.54	19/06/2023		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MÁQUINA	5.00		
2023 30 180 0208																																	
FM 06	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	30180000 1	TLACHICHILCO	0.00		0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	6.00		
2023 30 180 0209																																	
FM 06	PAGO DE MANO DE OBRERA EVENTUAL	30180000 1	TLACHICHILCO	0.00		0.00			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JORNAL	335.00		
2023 30 180 0210																																	
FM 06	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA	30180000 1	TLACHICHILCO	40.00	14/03/2023	38.47	14/03/2023		15,238.60	15,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,238.60	15,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,238.60	15,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	2.00		
2023 30 180 0211																																	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 TLACHICHILCO, VER.
 SELLO DIGITAL: 991aB1o5Ftlb/qZrwuTKnjZlyBM7ReOVfzR/qBPdloU8jalOdRPiZUwVv6G2UcdKldufplRVpxbmo0te1dAxRzCQ0lCsdyvy8Vdlq1t0leEErgV7Dtev8p06YAxWFKOJU0gr/rNFGzC1kraZLvX7sBoSci19HFvrfONOsc=

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 TLACHICHILCO, VER.
 2022 - 2025

Yessenia Trejo Martínez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Juan Quintana Trejo
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CONTRALORÍA
 TLACHICHILCO
 2022 - 2025




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACHICHILCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 180 TLACHICHILCO
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 9,863,823.00

Hoja: 25/07/2023
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%
FM 06 a	2023 30 180 0212	PROVISIONES (DESPENSAS,MANTAS,ETC)	30180000 1	TLACHICHILCO	0.00		0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	70.00			
UM 01 c	2023 30 180 0213	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	30180001 0	MONTERREY	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	2 de 2		
UM 01 d	2023 30 180 0214	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL 2DA ETAPA (OFICINA DE PRESIDENCIA Y SALA DE JUNTAS)	30180000 1	TLACHICHILCO	0.00		0.00		462,823.00	462,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	11,276.00			
DP 01	2023 30 180 0215	OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGO DE LAUDOS)	30180000 1	TLACHICHILCO	0.00		0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									9,863,823.00	9,863,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,118.14	2,787,118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,118.14	2,787,118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nancy Rueda Hernández
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Yessenia Trejo Martínez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Juan Quintero Trejo
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

